

工種	種別	細別	規格	単位	数量	月	令和2年4月		令和2年5月		令和2年6月		令和2年7月		令和2年8月		令和2年9月		令和2年10月		令和2年11月		令和2年12月		令和3年1月		令和3年2月		摘要						
							日	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25		5	10	15	20	25	5
準備工				式	(1.0)	100																													施工進度管理
設計照査				式	(1.0)																														第3回変更
事前調査工				式	(1.0)	90																													実施
管渠更生工	材料費	プロファイル		式	(1.0)																														全体工程管理
	内面被膜工	製管工	製管工(自走式自由断面)	m	(66.4)	80																													第3回変更
			プロファイル溶接工	箇所	(20.0)																														実施
		裏込注入工	注入口取付工	スパン	(1.0)	70																													限界
			支保工兼浮上防止工(製管径800mm以上)	m	(66.4)																														
			支保材損料(矩形)	セット	(35.0)																														
			注入用内部配管材損料(A)	m	(66.4)	60																													
			注入用内部配管材損料(B)	m	(66.4)																														
		管口仕上工	流入管口切断シール工	箇所	(1.0)	50																													
			流入管口切断シール工	箇所	(1.0)																														
		機械器具損料	機械器具損料(詳細)	式	(1.0)	40																													
	仮設備工	製管設備工	製管設備設置撤去工	回	(12.0)																														
			巻出しリング作成工(自由断面)	回	(1.0)	30																													
		製管機据付・撤去工	製管機搬入組立工	回	(1.0)																														
			製管機分解搬出工	回	(1.0)																														
	直接経費	特許使用料	特許使用料	式	(1.0)	20																													
	換気工	換気設備工	送風機運転	日	(36.0)																														
管渠洗浄工(更生断面 □3400mm×3400mm)				m	(66.4)	10																													
止水工				m	(31.4)																														
後片付け工				式	(1.0)	0																													
全体(金額)工程																																			
							<p>0.0</p>																												
							<p>1.4</p>																												
							<p>(2.0)</p>																												
							<p>(33.4)</p>																												
							<p>(79.4)</p>																												
							<p>(90.8)</p>																												
							<p>(99.6)</p>																												
							<p>(100.0)</p>																												
							<p>100.0</p>																												

記 事
 (指 示 ・ 検 討 ・ 是 正 事 項)