

A-273 工期 着工 令和2年 3月23日 請負者名：株式会社 レックス 現場代理人：鈴木 莞爾
 坂井輪排水区坂井輪幹線55管更生工事 完成 令和3年 3月15日 監理技術者：徳永 直樹
 新潟市西区東青山1丁目他地内 坂井輪排水区坂井輪幹線

工種	種別	細別	規格	単位	数量	月	令和2年4月		令和2年5月		令和2年6月		令和2年7月		令和2年8月		令和2年9月		令和2年10月		令和2年11月		令和2年12月		令和3年1月		令和3年2月		摘要													
							日	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25		5	10	15	20	25	5	10	15					
準備工				式	(1.0)	100	[Gantt Chart: Preparation work bars]																												施工進度管理 第3回変更 実施							
設計照査				式	(1.0)		[Gantt Chart: Design check bars]																												全体工程管理 第3回変更 実施							
事前調査工				式	(1.0)	90	[Gantt Chart: Pre-survey work bars]																																			
管渠更生工	材料費	プロファイル		式	(1.0)		[Gantt Chart: Profile material bars]																																			
	内面被膜工	製管工	製管工(自走式自由断面)	m	(66.4)	80	[Gantt Chart: Pipe manufacturing bars]																																			
			プロファイル溶接工	箇所	(20.0)		[Gantt Chart: Profile welding bars]																																			
		裏込注入工	注入口取付工	スパン	(1.0)	70	[Gantt Chart: Backfilling work bars]																																			
			支保工兼浮上防止工(製管径800mm以上)	m	(66.4)		[Gantt Chart: Support work bars]																																			
			支保材損料(矩形)	セット	(35.0)		[Gantt Chart: Support material bars]																																			
			注入用内部配管材損料(A)	m	(66.4)	60	[Gantt Chart: Injection pipe material bars]																																			
			注入用内部配管材損料(B)	m	(66.4)		[Gantt Chart: Injection pipe material bars]																																			
		管口仕上工	流入管口切断シール工	箇所	(1.0)	50	[Gantt Chart: Pipe mouth finishing bars]																																			
			流入管口切断シール工	箇所	(1.0)		[Gantt Chart: Pipe mouth finishing bars]																																			
		機械器具損料	機械器具損料(詳細)	式	(1.0)	40	[Gantt Chart: Mechanical equipment bars]																																			
	仮設備工	製管設備工	製管設備設置撤去工	回	(12.0)		[Gantt Chart: Temporary equipment work bars]																																			
			巻出しリング作成工(自由断面)	回	(1.0)		[Gantt Chart: Ring making work bars]																																			
		製管機据付・撤去工	製管機搬入組立工	回	(1.0)	30	[Gantt Chart: Pipe machine work bars]																																			
			製管機分解搬出工	回	(1.0)		[Gantt Chart: Pipe machine work bars]																																			
	直接経費	特許使用料	特許使用料	式	(1.0)	20	[Gantt Chart: License fee bars]																																			
	換気工	換気設備工	送風機運転	日	(36.0)		[Gantt Chart: Ventilation work bars]																																			
管渠洗浄工(更生断面 □3400mm×3400mm)				m	(66.4)	10	[Gantt Chart: Pipe cleaning work bars]																																			
止水工				m	(31.4)		[Gantt Chart: Waterproofing work bars]																																			
後片付け工				式	(1.0)	0	[Gantt Chart: Cleanup work bars]																																			
全体(金額)工程							[Gantt Chart: Cumulative progress line]																												(2.0) 1.4	(27.5) 33.9	(78.3)	(88.4)	(98.4)	(100.0)	(100.0)	
記 事 (指示・検討・是正事項)							[Gantt Chart: Change markers]																																			