

工種	種別	細別	規格	単位	数量	月	令和2年4月		令和2年5月		令和2年6月		令和2年7月		令和2年8月		令和2年9月		令和2年10月		令和2年11月		令和2年12月		令和3年1月		令和3年2月		摘要						
							日	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25		5	10	15	20	25	5
準備工				式	(1.0)	100																													施工進度管理
設計照査				式	(1.0)																														第3回変更
事前調査工				式	(1.0)	90																													実施
管渠更生工	材料費	プロファイル		m	(10,566.8)																														全体工程管理
	内面被膜工	製管工	製管工(自走式自由断面)	m	(66.4)																														第3回変更
			プロファイル溶接工	箇所	(20.0)																														実施
		裏込注入工	注入口取付工	スパン	(1.0)																														全体工程管理
			支保工兼浮上防止工(製管径800mm以上)	m	(66.4)																														第3回変更
			注入工	m³	(91.00)																														実施
			支保材損料(矩形)	セット	(35.0)																														全体工程管理
			注入用内部配管材損料(A)	m	(66.4)																														第3回変更
			注入用内部配管材損料(B)	m	(66.4)																														実施
		管口仕上工	流入管口切断シール工	箇所	(1.0)																														全体工程管理
			流入管口切断シール工	箇所	(1.0)																														第3回変更
		機械器具損料	機械器具損料(詳細)	式	(1.0)																														実施
	仮設備工	製管設備工	製管設備設置撤去工	回	(12.0)																														全体工程管理
			巻出しリング作成工(自由断面)	回	(1.0)																														第3回変更
		製管機据付・撤去工	製管機搬入組立工	回	(1.0)																														実施
			製管機分解搬出工	回	(1.0)																														全体工程管理
	直接経費	特許使用料	特許使用料	式	(1.0)																														第3回変更
	換気工	換気設備工	送風機運転	日	(36.0)																														実施
	管渠洗浄工(更生断面 □3400mm×3400mm)			m	(66.4)																														全体工程管理
	換気工	送風機運転 150/180(m³/min)		日	(2.0)																														第3回変更
	止水工			m	(31.3)																														実施
	後片付け工			式	(1.0)																														全体工程管理
全体(金額)工程																																			限界
									0.00									(1.52)	(25.56)	(60.81)	(69.85)	(98.22)	(100.00)	(100.00)											
																		1.05	31.18	65.09															
記 事 (指示・検討・是正事項)																																			